

事務事業マネジメントシート（21年度実績と22年度計画）

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
21年度決算把握後 平成 22 年 5 月 20 日 作成

事務事業名		新須屋駅駐輪場施設整備事業						☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 集中改革プラン関連		
総合計画体系	政策	1	人々が安全に安心して暮らせるまちづくり				所属部	総務企画部	課長名	濱田 善也
	施策	4	公共交通の充実				所属課	企画財政課	担当者名	坂井 竹志
	基本事業	12	公共交通の連携による利便性の向上				所属班	政策企画班	(内線)	1245
予算科目		会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	成果優先度評価結果 - コスト削減優先度評価結果 -		
		1	2	1	9	11324				
終了、開始年度		☒ 21年度で終了 ☐ 22年度から開始		事業期間		☒ 単年度のみ ☐ 単年度繰返(開始年度 年度) ☐ 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度)				

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細、期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	熊本電鉄新須屋駅の駐輪場施設(アスファルト舗装872㎡、駐輪ラック300台)を整備する事業。整備にあたり、(財)日本自転車普及協会の整備費補助(1/2)を活用した。 北バイパス新須屋駅周辺は、合志市総合計画にある交通結節点強化事業のひとつとして位置づけられ、熊本都市圏都市交通アクションプログラムにおいても交通結節点としての機能強化が謳われている。平成20年3月の国道3号熊本北バイパスの供用開始にあわせ、平成19年8月に熊本電鉄が新須屋駅を北バイパス高架下へ移設した。 国道3号熊本北バイパスの全線開通と路線バス運行や本市公共交通事業が本格化することにより、さらに南部の交通結節点として重要性が高まると考えられ、駅利用者の利便性向上を目的として本駐輪場を整備した。
【業務の流れ】	事業に係る国土交通省や関係機関との協議及び施設整備を行う。
【主な予算費目】	負担金補助及び交付金(駐輪場施設整備費負担金)
【意見や要望】	特になし。
関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？	

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標

① 半段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO)		22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
アスファルト舗装(872㎡)及び駐輪ラック(300台)の整備			
④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標		(単位)	(単位)
⇒ ア 関係機関との打ち合わせ回数		回	イ
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等		⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)	
新須屋駅駐輪場		⇒ ア 新須屋駅駐輪場	箇所
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)	
新須屋駅に駐輪場が整備される。		⇒ ア 駐輪場の整備完了率	%
*⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠			

(2) 各指標・総事業費 の推移			単位	19年度 実績(決算)	20年度 実績(決算)	21年度 目標(当初予算)	21年度 実績(決算)	22年度 目標(当初予算)	23年度 予定	24年度 見込	
④ 活動指標	ア	回				10	10				
	イ										
⑤ 対象指標	ア	箇所				1	1				
	イ										
⑥ 成果指標	ア	%				100	100				
	イ										
投 入 量	事業 費	財源 内 訳	国庫支出金	千円							
			都道府県支出金	千円							
			地方債	千円							
			その他	千円							
			繰入金	千円							
			一般財源	千円			5,733	2,969			
			(A) 事業費計	千円	0	0	5,733	2,969	0	0	0
			(A)のうち指定経費	千円				104			
	(A)のうち時間外、特勤	千円				0					
	人件 費		正規職員従事人数	人			3	4			
			延べ業務時間	時間			140	80			
			(B)人件費計	千円	0	0	557	318	0	0	0
トータルコスト(A)+(B)			千円	0	0	6,290	3,287	0	0	0	

総トータルコスト	
全体計画	
～	年度

総トータルコスト 全体計画 ～ 年度
(期間限定複数年度のみ記載)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合志市

事務事業名	新須屋駅駐輪場施設整備事業	所属部	総務企画部	所属課	企画財政課
-------	---------------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	☒ 達成した	☐ 達成しなかった ⇒【理由】
	平成22年度より維持管理事業へ移行する。		
有効性評価	②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？	☐ 目標達成見込みあり ⇒【理由】	☐ 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】
効率性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	☐ 向上余地がある ⇒【理由】	☒ 向上余地がない ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		
公平性評価	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	☐ 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】	☒ 他に手段がない ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		
役割分担評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	☐ 削減余地がある ⇒【理由】	☒ 削減余地がない ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	☐ 削減余地がある ⇒【理由】	☒ 削減余地がない ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		
	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】	☒ 公平・公正である ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		
	⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】	☒ 役割分担は適正である ⇒【理由】
	21年度で事業完了。		

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

21年度で事業完了。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可

☒ 廃止
☐ 休止
☐ 目的再設定
☐ 事業統廃合・連携
☐ 事業のやり方改善(有効性改善)
☐ 事業のやり方改善(効率性改善)
☐ 事業のやり方改善(公平性改善)
☐ 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)

(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)

		コスト		
		削減	維持	増加
成果	向上			
	維持			
	低下			

(3) 改革, 改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策