

集い・楽しみ・憩う 御代志を造る！

行く年を惜しみながらも新年に希望を馳せるこの頃、お健やかに過ごしていらっしゃいますでしょうか。本年度からB地区の工事が本格化し、見慣れた景色が変わっていくことに期待感と不安感が入り混じった感情になっている方もいらっしゃるかと思います。

今回の情報誌では主に“工事の進捗状況”についてお知らせいたします。※裏面をご覧ください
年末に向け何かとご多用かと存じますが、お身体にお気をつけて良き新年をお迎えください。



土地区画整理のお知らせ

仮換地指定を行いました！

12月1日にC地区の仮換地指定を行いました。これにより全体の仮換地指定率（面積ベース）が67.8%となりました。


公募情報！

商業事業者の公募を10月15日に締め切りました。現在は各社において事業提案内容が検討されています。

テナント登録は引き続き募集しています。

う回路(仮設道路)について

情報誌 R3 年 10 月号で、う回路の使用開始については、R4 年 2 月頃とお伝えしていましたが、他工事との関係で R4 年 6 月頃となりました。



会議中の様子

月に1回程度、関係機関で集まり工事の手順や安全対策などについて会議を行っています。何かお困りの際はいつでも合志市土地区画整理室にお申し付けください。

情報誌 R3.10月号

担当者名
合林・上田・清田
096-248-1166

工事の進捗状況について (R3.12月現在)

R4年1月末 完了予定



新御代志駅ホーム周辺の工事を行っています
(駅前広場)


工事中は騒音・振動・粉塵等が発生し、周辺にお住いの方々にご迷惑をおかけすることになると思いますが、騒音・振動対策として低騒音型の重機の使用、粉塵対策として散水等を行い工事を進めてまいります。つきましては、しばらくの間皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

R4年9月末 完了予定



鉄道線路下の地盤を固める工事を行っています

※この図はイメージです



R4年3月末 完了予定



道路の路盤(地ならしや砂利などで整地された地面)
を造っています (すき家前)

R5年3月末 造成完了予定



商業施設建設予定地(B4街区)

合志市役所 都市建設部 土地区画整理室

〒861-1195 熊本県合志市竹迫 2140 番地

TEL096-248-1166 fax096-248-2377 e-mail kukakuseiri@city.koshi.lg.jp

情報誌担当者：森本