

事務事業マネジメントシート(令和 6年度実績と令和 7年度計画)

令和 7年 9月 4日 更新

事務事業名		市道舗装事業			<input type="checkbox"/> 安全・安心に暮らせるまちづくりの推進 <input type="checkbox"/> 「こどもまんなか社会」の構築 <input type="checkbox"/> 産業の共生による市経済の持続的発展			
総合計画体系	政策	5	都市基盤の健全		所属部	都市建設部	課長名	石原 光朗
	施策	21	計画的な道路の整備		所属課	建設課	担当者名	川俣 洋一郎
	業務分野	65	道路環境の整備		所属班	工務班	(内線)	5250
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	法令根拠	道路法	
	一般	8	2	3	11509			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 6年度で終了 <input type="checkbox"/> 6年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化・関係者からの意見や要望を含む)	本事業は、地域住民の日常生活の安全性・利便性の向上を図ることを目的とし、路面の劣化が著しい路線や、通行に支障をきたしている箇所の再舗装を行う事業である。 合志市舗装維持管理計画(5年毎に更新)に基づき、年度毎に路線を選定し施工している。
【業務の流れ】	計画立案、関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払
【主な予算費目】	工事請負費

(1)事務事業の振り返り・計画
 ①6年度事務事業の成果・実績
 道路のひび割れや段差等を解消するため、路面の再舗装を行った。
 ●工事費 施工延長L=2,283m、17路線・17件

②7年度計画(次年度に計画している主要内容)	③予算の主な増減の理由
計画立案、関係機関協議、測量設計、積算、工事発注、現場監督、中間・竣工検査、支払	市道舗装事業の年次計画に基づく工事請負費の増

成果指標	(単位)	データ取得方法
ア 整備率	%	

(2)成果指標・総事業費の推移		単位	4年度	5年度	6年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
			実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
成果指標	ア	%	14	23	80	28	100	20	40	60
事業費	財源内訳	千円								
	国庫支出金	千円								
	都道府県支出金	千円								
	地方債	千円	26,200	61,600	101,600	49,300	135,000	135,000	135,000	135,000
	その他	千円								
	繰入金	千円								
	一般財源	千円	99,332	60,005	19,840	70,839	15,000	15,000	15,000	15,000
	(A)事業費計	千円	125,532	121,605	121,440	120,139	150,000	150,000	150,000	150,000

(3)評価の総括(成果向上の余地・事業費削減の余地)
 全ての要望に応えることは困難であるが、地域からの要望を抑えることはできないため、必要性や地域バランスをより一層考慮したうえで事業を進めていかなくてはならない。
 地域住民をはじめとして、一般通行者の利便性や交通の円滑化が図られることから必要な事業であり、継続は妥当である。

(4)今後の事業の方向性
 廃止 縮小 事業のやり方改善 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)