

合志市内の各配水区域（給水栓水）におけるPFOS及びPFOA（有機フッ素化合物）検査結果

採水地点	配水区域	検査結果 暫定目標値※1 50ナノグラム以下※2/ℓ（水道水1ℓに含まれる量）				
		検査日：令和5年7月	検査日：令和5年10月	検査日：令和6年2月	検査日：令和6年5月	検査日：令和6年8月
①ひまわり公園	御代志配水池系	5未満	—	—	5未満	—
②宮ノ前児童公園	須屋配水池系	10	—	—	13	—
③小迫街区公園	新開配水池系	5未満	—	—	5未満	—
④灰塚構造改造センター	合生配水池系	5未満	—	—	5未満	—
⑤上庄公民館	竹迫配水池系	5未満	—	—	5未満	—
⑥出分公民館	竹迫第2配水池系	5未満	—	—	14	—
⑦テクノ中央公園	日向第2配水池系	5未満	—	—	6	—
⑧すずかけ台コミュニティセンター	群配水池系	5未満	—	—	5未満	—
⑨ひまわり公園	武蔵野台配水池系	5未満	—	—	5未満	—
⑩黒石公園	木原野配水池系	31	36	40	27	37
—	弁天配水池系	※3	※3	※3	※3	※3
—	小山配水池系	※4	—	—	※4	—

※1 厚生労働省において設定されている数値。（PFOS及びPFOAの量の和）

※2 （ナノグラム=10億分の1グラム）であり、（1ナノグラム=0.00000001グラム）となる。

※3 弁天配水池系については木原野配水池から送水した水を配水していますので木原野配水池系と同数値。

※4 小山配水池系については群配水池から送水した水を配水していますので群配水池系と同数値。